

अनुसूची - ५

निर्देशिकाको दफा-१० को खण्ड 'ख' संग सम्बन्धित प्रतिवेदन

१. आ.ब. :- २०८०/२०८१

२. मन्त्रालय :- सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

३. कार्यक्रमको नाम :- तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम

४. स्थानीय तह :-

५. आयोजना प्रमुखको नाम :-

६. स्वीकृत रकम :- रु. ४३,०९,५०,०००

क्र.सं.	संचालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत			कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया			इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अबधिसम्मको प्रगति			यस अबधिसम्मको खर्च		लाभान्वित समुदाय जनसंख्या	स्थानिय तह लागत	सम्झौता रकम	कैफियत
		केन्द्रीय अनुदान रकम	स्थानीय तह लागत साझेदारी	कुल रकम	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत (%)	रकम रु.	प्रतिशत (%)				
१	साम्रको मिल हुँदै क्याम्प जाने सडक (कमल गाउँपालिका)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	१५००	०		८५०		१०	०	०	४,०००	०	२५,७३,२६०	साम्रको मिल हुँदै बोहोरा टोल बगाने टोल सिसा बाँध क्याम्प जाने सडक २ करोड ६२ लाखको डिपिआर तयार भइ उक्त कार्यका लागि ताहाँ कार्यालयबाट समेत चालु आ व मा पचास लाख विनियोजन भइ कार्य सुचारु भएको तर उक्त योजना सम्पन्नका लागि गाउँपालिकाबाट समेत लागत साझेदारीमा लगानी गरिएको हुँदा उक्त योजना यसै आ व मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखीएकोले १ करोड ५० लाख रकम व्यवस्थापन गरिदिनुहुन र बाँकी रकम गा पा बाट साझेदारीमा लगानी गरी सम्पन्न गरिने छ । आ व २०७९। ०८० को योजना आ व २०८०।०८१ को लागि क्रमागत

क्र.सं.	संचालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत			कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया				वार्षिक लक्ष्य			यस अबधिसम्मको प्रगति			यस अबधिसम्मको खर्च		लाभान्वित समुदाय जनसंख्या	स्थानिय तह लागत	सम्झौता रकम	कैफियत
		केन्द्रीय अनुदान रकम	स्थानीय तह लागत साझेदारी	कुल रकम	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत (%)	रकम रु.	प्रतिशत (%)				
२	स्कुल चोकबाट धाइजन जाने सडक (प्रगति कृषि सडक) कालोपत्रे (बुद्धशान्ति गाउँपालिका-०३)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		२।९०		९६	८,९७,७५४	३५	२५,०००	७,३५,९२९	२४,५३,०९५	
३	साम्रको मिल हुँदै क्याम्प जाने सडक (कमल गाउँपालिका)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	१५००	०		१५००		६०	०	०	४,०००	०	२५,७३,२६०	साम्रको मिल हुँदै बोहोरा टोल बगाने टोल सिसा बाँध क्याम्प जाने सडक २ करोड ६२ लाखको डिपिआर तयार भइ उक्त कार्यका लागि ताहाँ कार्यालयबाट समेत चालु आ व मा पचास लाख विनियोजन भइ कार्य सुचार भएको तर उक्त योजना सम्पन्नका लागि गाउँपालिकाबाट समेत लागत साझेदारीमा लगानी गरिएको हुँदा उक्त योजना यसै आ व मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखीएकोले १ करोड ५० लाख रकम व्यवस्थापन गरिदिनुहुन र बाँकी रकम गा पा वाट साझेदारीमा लगानी गरी सम्पन्न गरिने छ । आ व २०७९। ०८० को योजना आ व २०८०।०८१ को लागि क्रमागत
४	हडिया नदि नियन्त्रण (मेचीनगर नगरपालिका १४)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	५००	०		१२०		०	०	०	२,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	
५	भद्रशिवा टोल जाने बाटो ढलान वार्ड नं.८ (भद्रपुर नगरपालिका ८)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	१६०५	०		१४७m with ३ nos of culvert		०	०	०	३,०००	०	०	

क्र.सं.	संचालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत			कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया			वार्षिक लक्ष्य			यस अबधिसम्मको प्रगति			यस अबधिसम्मको खर्च		लाभान्वित समुदाय जनसंख्या	स्थानिय तह लागत	सम्झौता रकम	कैफियत
		केन्द्रीय अनुदान रकम	स्थानीय तह लागत साझेदारी	कुल रकम	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत (%)	रकम रु.	प्रतिशत (%)			
६	सरस्वती मा वि पश्चिम - कृष्ण ढुङ्गानाको घर - कालि मन्दिर - दाताराम तिमिसनाको घर सम्म सडक कालोपत्रे/ ढलान (बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं ६)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	३००	०		१९२ मिटर		०	०	५,०००	३५,७६,४६४	०	
७	विराटभरत विश्रान्ति ज्येष्ठ नागरिक भवन तथा उद्यान निर्माण (बिर्तामोड न.पा.३)	७०,००,०००	२१,००,०००	९१,००,०००	उ.स.			वटा	१	०		१		०	०	०	९९,४५,६६१	९९,४५,६६१	
८	आशामोड देखि कोचाटो हुदै सुन्दरपुर चोक र कोचाटोली बाट गोलधाप राजगढ सडक खण्ड जोड्ने सडक कालोपत्रे आयोजना (हल्दीबारी गाउँपालिका)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	३८००	०		ठेक्का प्रकृत्यामा रहेको ।		०	०	४,०००	०	०	
९	सरस्वती प्राथमिक बिद्यालय भवन निर्माण/ मर्मत सुधार (शिवसताक्षी नगरपालिका ८)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		१		०	१,५०,०००	६	०	१०,४०,१३७	०
१०	राजवंशी समाज विकास समिति भवन निर्माण क्रमगत (गौरिगञ्ज गाउँपालिका)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		तल्ला	१	०		३८		०	०	५,०००	१५,७९,६२६	४०,७९,६२६	मिति २०७९।१०।२३ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय अनुरूप उक्त योजना छनैट गरी पठाएको।
११	सरस्वती मा वि पश्चिम - कृष्ण ढुङ्गानाको घर - कालि मन्दिर - दाताराम तिमिसनाको घर सम्म सडक कालोपत्रे/ ढलान (बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं ६)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	३००	०		१६५।५		२	०	५,०००	६,५२,५५२	२१,७५,१७६	
१२	सरस्वती मा वि पश्चिम - कृष्ण ढुङ्गानाको घर - कालि मन्दिर - दाताराम तिमिसनाको घर सम्म सडक कालोपत्रे/ ढलान (बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं ६)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	३००	०		०		०	०	५,०००	६,५२,५५२	२१,७५,१७६	
१३	विराटभरत विश्रान्ति ज्येष्ठ नागरिक भवन तथा उद्यान निर्माण (बिर्तामोड न.पा.३)	७०,००,०००	२१,००,०००	९१,००,०००	उ.स.			वटा	१	०		१		२५	३२,००,०००	४५	०	९९,४५,६६१	६६,४५,६६१
१४	सरस्वती मा वि पश्चिम - कृष्ण ढुङ्गानाको घर - कालि मन्दिर - दाताराम तिमिसनाको घर सम्म सडक कालोपत्रे/ ढलान (बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं ६)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	३००	०		०		०	०	५,०००	३२,५०,७२७	२१,७५,१७६	
१५	विराटभरत विश्रान्ति ज्येष्ठ नागरिक भवन तथा उद्यान निर्माण (बिर्तामोड न.पा.३)	७०,००,०००	२१,००,०००	९१,००,०००	उ.स.			वटा	१	०		।५		२५	३२,००,०००	४५	०	९९,४५,६६१	९९,४५,६६१
१६	किरातेधर सामुदायीक सभा हल (मिकलाजुड गाउँपालिका वडा नं. ३)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००			अन्य	वटा	१	०		१		०	०	०	३,०००	०	
१७	विश्व शान्ती भवन (मिकलाजुड गाउँपालिका वडा नं. ९)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		१		०	०	०	३,०००	०	

क्र.सं.	संचालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत			कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया			इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अबधिसम्मको प्रगति			यस अबधिसम्मको खर्च		लाभान्वित समुदाय जनसंख्या	स्थानिय तह लागत	सम्झौता रकम	कैफियत
		केन्द्रीय अनुदान रकम	स्थानीय तह लागत साझेदारी	कुल रकम	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत (%)	रकम रु.	प्रतिशत (%)				
१८	ब्याटमिन्टन कोर्ट (कबर्ड हल) निर्माण (उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. ६)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		तल्ला	१	०		१		०	०	०	५०,०००	०	०	
१९	याकु भिवा घर देखि मनिष चन्द शर्माको घर सम्म नाला तथा कल्भर्ट निर्माण (बुढीगंगा गाउँपालिका ५)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			कि.मि	१	०		१		०	०	०	३०,०००	८,००,०००	३३,००,०००	
२०	विराटनगर शाखा तल उपभोक्ता संस्था सामुदायिक भवन निर्माण (बुढीगंगा गाउँपालिका ५)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			वटा	१	०		१		०	०	०	१०,०००	८,००,०००	३३,००,०००	
२१	सुक्चर खेल मैदान पक्कि संरचना निर्माण बुढी खोला छेयमा (बुढीगंगा गाउँपालिका ६)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			वटा	१	०		१		०	०	०	८,०००	८,००,०००	३३,००,०००	
२२	टंकि मन्दिरको पुनः निर्माण क्रमागत (बुढीगंगा गाउँपालिका १)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		१		०	०	०	८५०	८,००,०००	३३,००,०००	
२३	दोभडी हुदै डडग्राहा चोक सम्म नाला सहित कालोपत्रे (बुढीगंगा गाउँपालिका ६)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		१		०	०	०	३५,०००	८,००,०००	३३,००,०००	
२४	ईटहरा स्कुल देखि कटुनु सम्म सडक कालोपत्रे रतुवामाई-०८ (रतुवामाई नगरपालिका-०८)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	४५००	०		०		०	०	०	२,५००	०	०	लागत अनुमान पेश गरेको
२५	सरस्वति मा.वि कादुपडाको अधुरो कम्पाउण्ड बाल निर्माण (रतुवामाई नगरपालिका)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		०		०	०	०	१०,०००	०	०	
२६	सामुदायिक भवन, पिडालि (रतुवामाई नगरपालिका-०३)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		०		०	०	०	०	०	०	
२७	सोमबारे बजार निर्माण रतुवामाई-१० (रतुवामाई नगरपालिका-१०)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			संख्या	१	०		०		०	०	०	२०,०००	०	०	
२८	महेन्द्र मार्ग रौनियार मार्ग सडक पिच तथा नाला निर्माण (विराटनगर महानगरपालिका - ११)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	१५०	०		२०७ meter		०	०	०	३५०	०	०	
२९	जनता मार्ग हाम्रो चोक देखि बेल्लाछी चोक सम्म कालोपत्रे (विराटनगर महानगरपालिका-१)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	२२५	०		५००m ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र सुचना भइसकेको		०	०	०	१,२००	०	०	
३०	जमुना मार्ग कालोपत्रे सहित (विराटनगर महानगरपालिका-१)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	२८०	०		२९०m ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र सुचना भइसकेको		०	०	०	५५०	०	०	

क्र.सं.	संचालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत			कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया			इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अबधिसम्मको प्रगति			यस अबधिसम्मको खर्च		लाभान्वित समुदाय जनसंख्या	स्थानिय तह लागत	सम्झौता रकम	कैफियत
		केन्द्रीय अनुदान रकम	स्थानीय तह लागत साझेदारी	कुल रकम	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत (%)	रकम रु.	प्रतिशत (%)				
३१	राजवंशी सामुदायको थान घेरावेरा सक्षीन भवन निर्माण विराटनगर महानगरपालिका ८ (विराटनगर महानगरपालिका ८)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		बटा	१	०		१ ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र सुचना भइसकेको		०	०	०	१,२००	०	०	
३२	हाकिम शेखको घर देखि हिरा मण्डलको घर सम्म नाला कल्भर्ट तथा कालोपत्रे विराटनगर १ (विराटनगर १)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		३००m ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र सुचना भइसकेको		०	०	०	६५०	०	०	
३३	हाकिम शेखको घर देखि हिरा मण्डलको घर सम्म नाला कल्भर्ट तथा कालोपत्रे विराटनगर १ (विराटनगर १)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		३००m ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र सुचना भइसकेको		०	०	०	६५०	०	०	
३४	विश्वकर्मा चोक देखि पुर्व दुवै तर्फको नाला तथा कल्भर्ट (विराटनगर महानगरपालिका -८)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	५१२	०		ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र सुचना भइसकेको		०	०	०	४५०	०	०	
३५	सिताराम सामुदायिक भवन निर्माण (ग्रामथान गाउँपालिका ५)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			बटा	१००	०		१		०	०	०	१,०००	१०,७१,४२९	०	
३६	रेल्वे ट्रयाक देखि दक्षिण संतोष मेहताको घर हुदै जाने बाटो कालोपत्रे विराटनगर महानगरपालिका ८ (विराटनगर महानगरपालिका ८)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		२५९ m ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र सुचना भइसकेको		०	०	०	६५०	०	०	
३७	विराटनगर १९ साविक काठेपुल देखि थारुटोल मुलाबस्ती - भौडाहा जोड्ने बाटोमा पुल सहित कालोपत्रे (विराटनगर महानगरपालिका-१९)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	११००	०		५३६ m ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र सुचना भइसकेको		०	०	०	१,५००	०	०	
३८	आजादको घर देखि पूर्व नाला कल्भर्ट पिच विराटनगर ८ (विराटनगर ८)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		१९० m ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र सुचना भइसकेको		०	०	०	८५०	०	०	
३९	धमला सामुदायिक भवन निर्माण (विराटनगर महानगरपालिका १९)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			बटा	१	०		उपभोक्ता समिति र महानगर बीच सम्झौता भएको		०	०	०	१,२००	०	३५,०२,३४५	
४०	राधाकृष्ण सामुदायिक भवन निर्माण विराटनगर ३ (विराटनगर ३)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			बटा	१	०		उपभोक्ता समिति र महानगर बीच २०८०-०८-२८ मा सम्झौता भएको		०	०	०	१,२००	१०,००,४१२	३५,००,४१२	

क्र.सं.	संचालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत			कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया			इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अबधिसम्मको प्रगति			यस अबधिसम्मको खर्च		लाभान्वित समुदाय जनसंख्या	स्थानिय तह लागत	सम्झौता रकम	कैफियत
		केन्द्रीय अनुदान रकम	स्थानीय तह लागत साझेदारी	कुल रकम	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत (%)	रकम रु.	प्रतिशत (%)				
४१	विराटनगर महानगरपालिका वडा नं.४ स्थित कृष्ण प्रसाद भट्टराई सामुदायिक भवन निर्माण (विराटनगर महानगरपालिका ४)	५०,००,०००	१५,००,०००	६५,००,०००	उ.स.			वटा	१	०		उपभोक्ता समिति र महानगर बीच २०८०-०८-२४ मा सम्झौता भएको		०	०	०	०	०	७०,०२,७९७	
४२	गंगा टोल नाला सहित कालोपत्रे (विराटनगर महानगरपालिका-१)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	२००	०		ठेक्का प्रक्रियाको लागि लागत अनुमान तयार गरि बोलपत्र सुचना हुन लागेको		०	०	०	३५०	०	०	
४३	झिपुच विराटनगर संग्राहलय निर्माण विराटनगर महानगरपालिका १० (विराटनगर महानगरपालिका १०)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			वटा	१	०		लागत अनुमान तयार भएर सम्झौता हुने क्रममा रहेको		०	०	०	१,५००	०	०	
४४	हनुमान मन्दिर सामुदायिक भवन निर्माण विराटनगर २ (विराटनगर २)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र सुचना को चरण मा रहेको		०	०	०	१,५००	०	०	
४५	भौसावाडी देखि पुर्व रंगटोली रमेश भगतको घर छेउ सम्म सडक कालोपत्रे (ग्रामथान गाउँपालिका ३)	३५,००,०००	१०,५०,०००	४५,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१००	०		१		०	०	०	८००	०	०	
४६	मंगल हटिया देखि उत्तर भौसावाडी जोडने बाटो कालोपत्रे (ग्रामथान गाउँपालिका ३)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१००	०		१		०	०	०	१,०००	०	०	
४७	ग्रामथान ३ भौसावाडी हुदै सिधराहा विद्यालयबाट पुर्व डंगटोली सम्म सडक कालोपत्रे (ग्रामथान गाउँपालिका ३)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१००	०		१		०	०	०	१,०००	०	०	
४८	वडा नं ४ जनता आवास कार्यक्रम (ग्रामथान गाउँपालिका ४)	४०,००,०००	१२,००,०००	५२,००,०००	उ.स.			घर	१००	०		१		०	०	०	१००	०	०	
४९	जय प्रकाश गच्छदारको घर देखि धनिगाउँ पब्लिक मा.वि तिर जाने सडक कालोपत्रे (ग्रामथान गाउँपालिका ४)	३५,००,०००	१०,५०,०००	४५,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१००	०		१		०	०	०	२,०००	०	०	
५०	अधुरो सिधराहा सामुदायिक भवन निर्माण (ग्रामथान गाउँपालिका ३)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			वटा	१००	०		१		०	०	०	६००	०	०	
५१	ढेक्रियावारी हुदै रामजानकी चौक सम्म कालोपत्रे (ग्रामथान गाउँपालिका ७)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१००	०		१		०	०	०	८००	०	०	
५२	नेता चौक सामुदायिक भवन निर्माण (ग्रामथान गाउँपालिका ६)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			वटा	१००	०		१		०	०	०	१,२००	०	०	

क्र.सं.	संचालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत			कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया			इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अबधिसम्मको प्रगति			यस अबधिसम्मको खर्च		लाभान्वित समुदाय जनसंख्या	स्थानिय तह लागत	सम्झौता रकम	कैफियत
		केन्द्रीय अनुदान रकम	स्थानीय तह लागत साझेदारी	कुल रकम	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत (%)	रकम रु.	प्रतिशत (%)				
५३	भौसावाडी अधुरो भवन निर्माण (ग्रामथान गाउँपालिका ५)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			वटा	१००	०		१		०	०	०	४००	०	०	
५४	गोपिकृष्ण मणिकर्णिका सामुदायिक भवन निर्माण (ग्रामथान गाउँपालिका वडा नं २)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			वटा	१००	०		१		०	०	०	१,०००	०	०	
५५	खोरिया डाटी बाटो कालोपत्रे (ग्रामथान गाउँपालिका)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१००	०		१		०	०	०	१,४००	०	०	
५६	काली सामुदायिक भवन निर्माण (ग्रामथान गाउँपालिका ५)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			वटा	१००	०		१		०	०	०	२००	०	०	
५७	गिधनीया सामुदायिक भवन निर्माण (ग्रामथान गाउँपालिका ५)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			वटा	१	०		१		०	०	०	०	०	०	
५८	सामुहिक आवास निर्माण कार्यक्रम (ग्रामथान गाउँपालिका ७)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			वटा	१	०		१		०	०	०	०	०	०	
५९	पेट्रोल पम्प देखि पूर्व दुबै बनिगामा स्कुल वार पूर्व खोरिया डारी सम्म कालोपत्रे (ग्रामथान गाउँपालिका ७)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		१		०	०	०	०	०	०	
६०	बनिमाया ७ थान देखि नहर सम्म कालोपत्रे (ग्रामथान गाउँपालिका ७)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		१		०	०	०	०	०	०	
६१	लखन्तरी स्वास्थ्य चौकी ल्याब भवन निर्माण (ग्रामथान गाउँपालिका १)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		१		०	०	०	०	०	०	
६२	शिव अखडा देखि झपटा टोल सम्म सडक कालोपत्रे (ग्रामथान गाउँपालिका १)	३०,००,०००	९,००,०००	३९,००,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		१		०	०	०	०	०	०	
६३	सरस्वती उच्च मा.वि. देखि प्रहरी चौधरीको घर सम्म कालोपत्रे (ग्रामथान गाउँपालिका १)	३०,००,०००	९,००,०००	३९,००,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		१		०	०	०	०	०	०	
६४	सरदार तथा रिषिदेव समुदाय बस्ती निर्माण (ग्रामथान गाउँपालिका २)	४०,००,०००	१२,००,०००	५२,००,०००	उ.स.			वटा	१	०		१		०	०	०	०	०	०	
६५	पीडरवनी देखि मुशहरी हुँदै शुशिला विक को घर सम्म कालोपत्रे (ग्रामथान गाउँपालिका २)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		१		०	०	०	०	०	०	
६६	रवि स्कुल देखि नहर सम्म ६०० मि. कालोपत्रे (ग्रामथान गाउँपालिका २)	३०,००,०००	९,००,०००	३९,००,०००		ठेक्का		मिटर	६००	०		१		०	०	०	०	०	०	
६७	सामुदायिक भवन निर्माण पिडालबमी स्कुल छेउ (ग्रामथान गाउँपालिका २)	३०,००,०००	९,००,०००	३९,००,०००		ठेक्का		वटा	१	०		१		०	०	०	०	०	०	
६८	ग्रामथान ४ नहर हुँदै सुवर्ण निरौला टोलमा उच्चस्तरीय बाटो निर्माण (ग्रामथान गाउँपालिका ४)	४०,००,०००	१२,००,०००	५२,००,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		१		०	०	०	०	०	०	

क्र.सं.	संचालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत			कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया				वार्षिक लक्ष्य			यस अबधिसम्मको प्रगति			यस अबधिसम्मको खर्च		लाभान्वित समुदाय जनसंख्या	स्थानिय तह लागत	सम्झौता रकम	कैफियत
		केन्द्रीय अनुदान रकम	स्थानीय तह लागत साझेदारी	कुल रकम	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत (%)	रकम रु.	प्रतिशत (%)				
६९	स्कुलदेखि विन टोल जाने बाटो कालोपत्रे (ग्रामथान गाउँपालिका ४)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		१		०	०	०	०	०	०	
७०	सिताराम सामुदायिक भवन निर्माण (ग्रामथान गाउँपालिका ५)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			बटा	१००	०		१		०	०	०	१,०००	०	०	
७१	श्री छुठी माइ मन्दिर सामुदायिक भवन (विराटनगर महानगरपालिका -८)	४०,००,०००	१२,००,०००	५२,००,०००			अन्य	बटा	१	०		निर्माण स्थल यकिन हुन् बाकी		०	०	०	१,५००	०	०	
७२	घिनाघाट सिंघिया खोला तटबन्ध बाटो मर्मत कासी सिंघिया सम्मको बाटो (विराटनगर महानगरपालिका-१९)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			मिटर	५००	०		लगत अनुमान तयार भएको सम्झौता हुने चरण मा रहेको		०	०	०	६००	०	०	
७३	कलेजरोडमा लेखनाथ मार्ग देखि दक्षिण तालिमकेन्द्र सम्मको बाटोमा नाला र पिच (विराटनगर महानगरपालिका - १२)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	४००	०		लगत अनुमान तयार भएको ठेक्का प्रक्रिया मा रहेको		०	०	०	५००	०	०	
७४	साविक वैजनाथपुर ९ खोरिया टोलमा जोड्ने नहर देखि श्रीलंका टोल सम्म जाने बाटो निकाल्ने मर्मत (विराटनगर महानगरपालिका-१९)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			मिटर	३००	०		लगत अनुमान तयार भएको सम्झौता हुने चरण मा रहेको		०	०	०	५००	०	०	
७५	थारु कल्यानकारी सभाहल निर्माण विराटनगर ३ (विराटनगर ३)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			बटा	१	०		लगत अनुमान तयार भएको सम्झौता हुने चरण मा रहेको		०	०	०	१,५००	०	०	
७६	राजवंशी चोक पूर्व विन्यु बुढाथोकी घर देखि अशोक चौधरीको घर सम्म नाला सहित कालोपत्रे विराटनगर ३ (विराटनगर ३)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			कि.मि	१	०		लगत अनुमान तयार भएको सम्झौता हुने चरण मा रहेको		०	०	०	५५०	०	०	
७७	विष्णुमाया पुस्तक अधुरो भवन निर्माण (विराटनगर महानगरपालिका-१)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			बटा	१	०		लगत अनुमान तयार भएको सम्झौता हुने चरण मा रहेको		०	०	०	५,०००	०	०	

क्र.सं.	संचालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत			कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया			इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अबधिसम्मको प्रगति			यस अबधिसम्मको खर्च		लाभान्वित समुदाय जनसंख्या	स्थानिय तह लागत	सम्झौता रकम	कैफियत
		केन्द्रीय अनुदान रकम	स्थानीय तह लागत साझेदारी	कुल रकम	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत (%)	रकम रु.	प्रतिशत (%)				
७८	परोपकार भवन निर्माण अधुरो विराटनगर ३ (विराटनगर ३)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			वटा	१	०		परोपकार समुहको भवन वडा न ३ मा रहेको तथा कार्यक्रम वडा न १ मा गर्नु पर्ने भएकोले निर्माण स्थल परिवर्तन गर्नको लागि प्रक्रिया मा रहेको		०	०	०	२,५००	०	०	
७९	मूल नहर देखि अंगीटोल सतार टोल हुदै काफ्ले टोल सम्म कालोपत्रे (बेलबारी नगरपालिका ७)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	५००	०		३६०		०	०	०	१२,०००	९,८९,६४६	३४,८९,६४६	
८०	बरीयाती शाखा नहर कालोपत्रे बेलबारी ६ (बेलबारी ६)	४०,००,०००	१२,००,०००	५२,००,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		५६०		१०	०	०	०	१७,७९,९४४	५७,७९,९४४	
८१	बिहिवारे चौक देखि विकास वस्नेतको घर अगाडि सम्म कालोपत्रे बेलबारी ५ (बेलबारी ५)	४०,००,०००	१२,००,०००	५२,००,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		४६०		१५	०	०	०	१८,६४,०६१	५८,६४,०८१	
८२	बिसनपुर देखि रंजनी माइनर, माथिल्लो दौलतपुर हुदै संगली इनार जोड्ने सडक कालो पत्रे कार्य (बेलबारी नगरपालिका ७)	४०,००,०००	१२,००,०००	५२,००,०००		ठेक्का		कि.मि	४	०		४००		०	०	०	४०,०००	२०,८६,६९३	०	
८३	बिसनपुर देखि रंजनी माइनर, माथिल्लो दौलतपुर हुदै संगली इनार जोड्ने सडक कालो पत्रे कार्य (बेलबारी नगरपालिका ७)	४०,००,०००	१२,००,०००	५२,००,०००		ठेक्का		कि.मि	४	०		४००		०	०	०	४०,०००	२०,८६,६९३	६०,८६,६९३	
८४	बिसनपुर देखि रंजनी माइनर, माथिल्लो दौलतपुर हुदै संगली इनार जोड्ने सडक कालो पत्रे कार्य (बेलबारी नगरपालिका ७)	४०,००,०००	१२,००,०००	५२,००,०००		ठेक्का		कि.मि	४	०		४००		१५	०	०	४०,०००	२०,८६,६९३	६०,८६,६९३	
८५	सामुहिक दलित विपन्न आवास निर्माण बेलबारी ५ (बेलबारी ५)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		५		०	०	०	०	९,००,०००	३४,००,०००	
८६	बेलबारी नगरपालिका वडा नं.१ २ ३ ४ दलित आवास कार्यक्रम (बेलबारी नगरपालिका वडा नं.१ २ ३ ४)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		९		०	०	०	०	९,००,०००	३४,००,०००	
८७	बोराबाध कालीथान धैती खोलामा जीर्ण बाध मर्मत ढुङ्गा जाली १५० मि बेलबारी ६ (बेलबारी ६)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	१५०	०		१७९		०	०	०	०	१०,००,०००	३५,००,०००	
८८	बोराबाध कालीथान धैती खोलामा जीर्ण बाध मर्मत ढुङ्गा जाली १५० मि बेलबारी ६ (बेलबारी ६)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	१५०	०		१७९		०	०	०	०	१०,००,०००	३५,००,०००	

क्र.सं.	संचालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत			कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया			इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अबधिसम्मको प्रगति			यस अबधिसम्मको खर्च		लाभान्वित समुदाय जनसंख्या	स्थानिय तह लागत	सम्झौता रकम	कैफियत
		केन्द्रीय अनुदान रकम	स्थानीय तह लागत साझेदारी	कुल रकम	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत (%)	रकम रु.	प्रतिशत (%)				
८९	फतिमा अल जहार बालिका आ.वि मदरसा भवन निर्माण (सुनवर्षी नगरपालिका ९)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		१		२०	३५,७५,८४५	१४	१,०००	५,३६,३७६	३५,७५,८४५	
९०	व्याटमिन्टन कोर्ट (कबर्ड हल) निर्माण (उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. ६)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		तल्ला	१	०		१		२०	०	०	५०,०००	०	४४,२५,८०८	
९१	मनमोहन मार्ग पश्चिम संगम चोक हुदै ९ नं वडा सिमाना सम्म बाटो कालोपत्रे पथरी शनिश्चरे नगरपालिका (पथरी शनिश्चरे नगरपालिका)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		२६० meter		५	०	०	०	१३,२३,५४०	३८,२३,५४०	
९२	माझी चोक देखी लाटीको घर सम्म दुवै तर्फ नाला कटहरी १ (कटहरी १)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		०।१३६		६०	१४,१६,३४३	५६	०	११,००,०००	२३,८५,७११	
९३	सोहन राजवंशीको घर जाने बाटो नाला कल्भर्ट कालोपत्रे कटहरी १ (कटहरी १)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		।४७१		१००	२४,५६,३६९	९८	०	११,००,०००	२५,०३,४६७	
९४	सिंघिया खोला झझौरा मुस्लिम टोल सम्म तटबन्धन (कटहरी गाउँपालिका वडा नं. १)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	१७५	०		६७		१००	३५,२८,०००	१४	२,५००	११,००,०००	३५,२८,०००	
९५	कृष्ण भट्टराईको घरजाने बाटो भातिगञ्ज देखि होलाई मार्ग सम्म सडक कालोपत्रे कटहरी २ (कटहरी २)	३०,००,०००	९,००,०००	३९,००,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		०।०८९		४०	४,६५,०००	१५	०	१३,००,०००	२५,२२,१३३	
९६	ट्रेड यूनियन जाने बाटो कालोपत्रे (कटहरी गाउँपालिका वडा नं. २)	३०,००,०००	९,००,०००	३९,००,०००		ठेक्का		मिटर	७००	०		८२		४०	४,६५,०००	१५	३,०००	१३,००,०००	२५,२२,१३३	
९७	साझा मार्ग कालोपत्रे (कटहरी गाउँपालिका वडा नं. २)	३०,००,०००	९,००,०००	३९,००,०००		ठेक्का		मिटर	७५०	०		६६		४०	४,६५,०००	१५	२,५००	१३,००,०००	२५,२२,१३३	
९८	रतन शर्माको घर देखि जाने बाटो कटहरी वडा नं. १ को सिमा सम्मको बाटो हुदै उत्तर तर्फ नाला र कालोपत्रे (कटहरी गाउँपालिका वडा नं. ३)	३०,००,०००	९,००,०००	३९,००,०००		ठेक्का		मिटर	२५०	०		३५०		६०	२४,७४,३१४	८२	३,५००	१३,००,०००	३०,५१,११६	
९९	कटहरी सामुदायिक भवन कटहरी-३ (कटहरी गाउँपालिका वडा नं.३)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		१		१००	२२,४३,५२६	८९	१५०	११,००,०००	२२,७२,१५०	
१००	नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ भवन निर्माण कटहरी ३ (कटहरी ३)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		१		४०	५,९६,८४०	२३	०	११,००,०००	२२,५९,०५३	
१०१	कुशवाहा कल्याण भवन निर्माण (कटहरी गाउँपालिका वडा नं. ४)	४०,००,०००	१२,००,०००	५२,००,०००		ठेक्का		वटा	१	०		१		४०	७,०७,३५८	१७	२००	१७,२५,०००	३५,३६,७८९	
१०२	क्वालिटी सोप देखि फुलटोल सम्म ढलान/कालोपत्रे (कटहरी ४)	३०,००,०००	९,००,०००	३९,००,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		०।२८३		८०	१०,७६,१७५	३५	०	१३,००,०००	२९,९७,२६३	
१०३	प्रजातन्त्र मा.वि देखि पुर्व जाने सडक कालोपत्रे (कटहरी गाउँपालिका वडा नं. ६)	४०,००,०००	१२,००,०००	५२,००,०००		ठेक्का		मिटर	१५००	०		३३६		४५	७२,८९,४४८	१८	५,५००	१७,२५,०००	१,५४,०५,७०३	

क्र.सं.	संचालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत			कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया			इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अबधिसम्मको प्रगति			यस अबधिसम्मको खर्च		लाभान्वित समुदाय जनसंख्या	स्थानिय तह लागत	सम्झौता रकम	कैफियत
		केन्द्रीय अनुदान रकम	स्थानीय तह लागत साझेदारी	कुल रकम	उपभोक्ता समिति	ठेक्का	अन्य		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत (%)	रकम रु.	प्रतिशत (%)				
१०४	पुरानो थलाहा गा.वि.स देखि पुर्व लोहन्द्वा खोला सम्म सडक कालोपत्रे (कटहरी गाउँपालिका वडा नं. ६)	४०,००,०००	१२,००,०००	५२,००,०००		ठेक्का		मिटर	९००	०		३३६		४५	७२,८९,४४८	१८	५,५००	१७,२५,०००	१,५४,०५,७०३	
१०५	गयानन्दको घरदेखि उत्तर ग्रामथान-४ सम्म जोडिने सडक र जनसखण्डी (कटहरी गाउँपालिका वडा नं. ७)	३०,००,०००	९,००,०००	३९,००,०००		ठेक्का		मिटर	९००	०		३४२		४५	७२,८९,४४८	२४	४,०००	१३,००,०००	१,५४,०५,७०३	
१०६	श्री राम जानकी सामुदायिक भवन निर्माण कटहरी ६ (कटहरी ६)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		१		४५	११,३२,६९५	४५	०	११,००,०००	२२,४४,९७३	
१०७	नेपाल मुडीयारी भाषा संस्कृति उत्थान केन्द्रको भवन निर्माण (कटहरी गाउँपालिका वडा नं. ७)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		१		४०	०	०	५००	११,००,०००	२१,७४,९७०	
१०८	साविक थलाहा ४ बगुवा टोल जाने बाटो (कटहरी गाउँपालिका वडा नं. ७)	३०,००,०००	९,००,०००	३९,००,०००		ठेक्का		मिटर	२५०	०		५००		१००	२४,०७,८९१	८०	३,०००	१३,००,०००	२४,३१,४१९	
१०९	पशुपति चौक उतर बाबुराम थापाको घर जाने र संगीता साधना पूर्व नविन कार्कीको देखि उतर हुदै तर भण्डारीको घर उतर दक्खिन् ड्रेन र ब्लक लगाउने काम ०२ (ईटहरी उपमहानगरपालिका)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			मिटर	५४०	०		३६७		९९	२४,९१,२८३	९९	२००	७,७८,३६४	३२,७८,३६४	
११०	सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं.१ कटुवाल समाज ईटहरी उपमहानगरपालिका (ईटहरी उपमहानगरपालिका १)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			वटा	१	०		०१		१००	२५,००,०००	१००	०	२,२३,३९१	२७,२३,३९१	
१११	छत्रिस पाइप चौक देखि पूर्व कमलेश्वर चौक जाने सडक कालोपत्रे (बराह नगरपालिका-९)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		मिटर	५००	०		०।२८ km		०	०	०	०	२३६	२,७३६	
११२	सेफ हाउस निर्माण कार्य (दुहवी नगरपालिका २)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		१		०	०	०	५,०००	७,६९,४४६	३२,६९,४४६	
११३	अधुरो सभाहल निर्माण इनरुवा नगरपालिका वडा नं.८ (इनरुवा नगरपालिका वडा नं.८)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		१		४०	६,९९,७०६	२७	०	०	०	
११४	अधुरो सभाहल निर्माण इनरुवा नगरपालिका वडा नं.८ (इनरुवा नगरपालिका वडा नं.८)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		वटा	१	०		१		३०	०	०	०	०	०	
११५	कोशी गाउँपालिका वार्ड न ७ को कार्यालय भवन निर्माण (कोशी गाउँपालिका वार्ड ७)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००	उ.स.			वटा	१	०		१		२५	०	०	३,२५०	०	०	
११६	रेहमान टोल कैयुम अंसारीको घरदेखि उत्तर सडक कालोपत्र (भोक्राहा गाउँपालिका वडा नं.६)	२५,००,०००	७,५०,०००	३२,५०,०००		ठेक्का		कि.मि	१	०		१		५	७,९०,०००	३१	१,०००	०	९०,७२,५७१	

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रसाशन शाखा प्रमुख

कार्यालय प्रमुख